

INFORMATIE VOORTGANG AANLEG NIEUWE SPEELONDERGROND TVA



Beste leden/belangstellenden,

Afgelopen maandag 2 november is na voorbereidende werkzaamheden door onze onderhoudsploeg van de woensdagmorgen de professionele aanvang gemaakt met de aanleg van onze nieuwe banen. Op maandag en dinsdag zijn de banen grondig gereinigd (foto 1) en geëgaliseerd. Woensdagmorgen werd in alle vroegte om 6:30 uur het zand (foto 2) geleverd om 7:30 uur waren ook de uitvoerende manschappen present, nu nog de grasmatten. Stress, door een in principe klein logistiek probleem liep dit een ruim uurtje uit. Maar onder het zo gewenste zonnetje konden na hun voorbereidende werkzaamheden en dit oponthoud de verleggers aan de slag om de matten te leggen (foto 3). Eind van de middag kon baan 3 ondanks de vertraging met zand worden ingestrooid (foto 4). Met baan 1 en 2 moet dus nog gestart worden hetgeen inhoudt dat conform de eerdere planning de banen in ieder geval tot en met vrijdag 6 november gesloten zijn. Baan 3 is mogelijk i.v.m. onderhoud van het aanliggende tegelpad ook aankomende week niet beschikbaar, we houden jullie op de hoogte.

Het bestuur van TVA.